



RC Hesterfield
 SW-Kanalanschluss
 Verkehrsleitplanung für Kanalanschluss

- Halbseitige Sperrung
- Leitbalken
- Verkehrsführung einspurig
- Abschnittsweise auf ca. 15 m

Gepl. Anfang der Arbeiten nach dem Durchführen des Betonschnitts in der Heinig Street (vorauss. Mitte 5. KW), danach geschätzte Dauer der Arbeiten ca. 2 Wochen.

-  Gepl. SW-Kanal
-  Fahrtrichtung, halbseitige Sperrung (Wechselt mit Arbeitsfortschritt auf die andere Fahrspur)
-  Verkehrssicherung (Schilder, Absperrbalken)
- 